节能审查意见企业自主验收情况表

厦工信能验[2024]11号

企业名称	东电化（厦门）电子有限公司				
项目名称	2023 年电容器生产线技术改造项目				
中央代码	2212-350211-06-02-316381			地方代码	ZJM2021220072
节能审查/备案文号	厦工信能备[2023] 27 号				
联 系 人	黄土金	职务	财务	联系方式	18250795083
项目建设阶段					
项目开工建设时间	2022 年 12 月		预计投产时间	2023 年 12 月	
项目建设进度	项目按期开工，并已在 2023 年 12 月完工投产。				
项目建设方案	项目设备已在现场安装到位、已调试完成、具备正常的生产功能。				
项目节能技术和管理措施落实情况	购买的空调选用变频空调。同时根据订单生产情况，减少设备的运行时间，降低设备的运行功率，从而减少设备的耗电量。项目开始时预计全年的设备用电量为 1000 万 KWH，据统计，2023 年该项目实际用电量约 200 万 KWH，主要原因有两个：一是因为根据市场订单情况排产，设备的运行时间减少，另一个原因是 1000 万 KWH 是根据设备的最高运行功率计算的理论用电量，而设备在实际的运行中并不会一直按最高功率运行。				
项目试生产或建成投产阶段实际能耗（统计时间：2023 年 01 月至 2023 年 12 月）					
项目综合能源消费量（当量值，tce）	246	电（万 kWh）	200	煤（t）	
		天然气（m^3）		其它	
		蒸汽（t）			
产品产量	4331 万只		项目单位产品能耗	1605 KWH/万只	

审查意见中其它能效指标	总的能耗比预计的更低，根据实际的订单情况，优化排产计划，优化生产各工序的衔接，灵活安排设备的运行时间，维持设备的稳定运转，减少设备的高负荷运行，从而降低设备的能耗。
项目节能技术和管理措施落实情况	根据需要购买的空调选用变频空调。根据实际生产情况，合理安排减少设备的能耗。

承诺书

我单位承诺对所提供的《节能审查意见企业自主验收情况表》中所有内容与本项目实际建设情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担全部法律责任。

特此承诺！

项目建设单位（盖章）：

日期：　2024.01.25